


24.08.2026

 Энерге 2026
 Толстов Н.А.


Директор МБОУ СОШ № 6

 О.Б. Жидкова
15.08, 2026 г.

План мероприятий по подготовке к осенне - зимнему периоду 2026 - 2027 г.г. МБОУ СОШ № 6

№ п/п	Наименование образовательного учреждения	Адрес учреждения	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Сумма затрат на реализацию мероприятия (руб.)		Лицо, ответственное за выполнение мероприятия	Отметка о выполнении, дата	Прим
					запланированная	требуемая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	МБОУ "СОШ № 6"	624760 г. Верхняя Салда ул. Спортивная, 0	Проверка теплового узла (ИТП): Осмотр запорной арматуры, элеватора, грязевиков, манометров и термометров. Проверка наличия пробок и теплоизоляции.	в течение 5 дней с даты окончания отопительного сезона 2026-2027	0	0,0	Длинный Э.В.		
2			Гидравлические испытания наружных тепловых сетей	до 10.06.2026	0	0,0	МУП "ВКС", Длинный Э.В.		
3			Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения	июль- август 2026	в рамках технического обслуживания	0,0	Длинный Э.В. Токарева Т.М., обслуживающая организация, Поляков Н.И.		
4			Гидропневматическая промывка системы отопления и её опрессовка. Составление актов гидравлических испытаний и промывки	до 01.08.2026	55000,00	0,0	Длинный Э.В. Токарева Т.М., обслуживающая организация	Специализированная организация	
5			Замена деревянных окон на окна из ПВХ с стеклопакетами в соответствии с требованиями СНиП для Уральского региона в холлах спортивных залов, на лестничной клетке 1 этажа (СП 251.1325800.2016)	до 15.08.2026	281139,72	0,0	Жидкова О.Б. Длинный Э.В.		
6			Замена терморпар на узле учёта ГВС	июль 2026 г.	4500,00	0,0	Длинный Э.В.		
7			Аттестация лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок	май -июль 2026	0,00	0,0	Длинный Э.В., Бокова В.В.	по графику Ростехнадзора	
8			Ремонт кровли (замена одной воронки ливнестока)	май.26	18000,00	0,0	Жидкова О.Б. Длинный Э.В.		
9			Формирование пакета документов для получения Паспорта готовности в администрации Верхнесалдинского муниципального округа, в том числе подготовить документы в соответствии с требованиями ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 21.08.2025 N 956).	не позднее 15 августа 2026	0,00	0,0	Жидкова О.Б. Длинный Э.В.	Акты, в соответствии с п.11.5.1 - 11.5.17 Приказа Приказ Минэнерго РФ от 13.11.2024 N 2234 готовить по мере выполнения работ.	
10			Проведение внепланового инструктажа с сотрудниками школы (техперсоналом, вахтерами, учителями) о действиях при авариях и запуске тепла	сен.26	0,00	0,0	Жидкова О.Б. Длинный Э.В.		
11			Прием теплоносителя от ресурсоснабжающей организации - МУП "ВКС"	с 15 сентября 2026	0,00	0,0	Длинный Э.В.		
12			Регулировка и наладка ситемы отопления (при необходимости регулировка гидравлических режимов (шайбирование))	сентябрь - октябрь 2026	в рамках технического обслуживания	0,0	Длинный Э.В. Токарева Т.М., обслуживающая организация		
13			Ревизия, прочистка ливнестоков ливневой канализации кровли	летне - осенний период, еженедельно	0,00	0,0	Токарева Т.М		
14			Ремонт и регулировка притворов оконных рам	до 15.10.2026	0,00	0,0	Токарева Т.М		
15			Утепление люков выхода на кровлю	с наступлением отрицательных температур наружного воздуха	0,00	0,0	Токарева Т.М		
16			утепление входных групп и подвальных помещений	с наступлением отрицательных температур наружного воздуха	0,00	0,0	Токарева Т.М		
17			Ежедневный контроль температуры в помещениях (должна составлять 18–24°С в классах и 20–24°С в детских садах/игровых)	На протяжении всего отопительного периода 2026-2027 г.г.	0,00	0,0	Токарева Т.М		
ИТОГО :					358 639,72	0,00			

Возможна корректировка мероприятий в зависимости от финансирования

Возможно увеличение мероприятий при возникновении потребности

Заместитель директора МБОУ СОШ № 6  Э.В. Длинный